

Expediente cofinanciado pola Unión Europea – Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP)
OBXECTIVO 1.4: Fomento da competitividade e a viabilidade das empresas do sector da pesca
MEDIDA 1.4.9: Portos pesqueiros, lugares de desembarque, lonxas e ancoradouros
Porcentaxe cofinanciamento medida: 75 % FEMP – 25 % Comunidade Autónoma

CONFRARÍA DE PESCADORES SANTIAGO APÓSTOL DE CELEIRO

RESOLUCIÓN POLA QUE SE AMPLÍA O PRAZO DE EXECUCIÓN E XUSTIFICACIÓN DA AXUDA AO PROXECTO COLECTIVO "ACTUACIÓN NAVE DE REDES CELEIRO" PRESENTADO POLA CONFRARÍA DE PESCADORES SANTIAGO APÓSTOL DE CELEIRO (NIF G27008820), PARA A MELLORA DA EFICIENCIA ENERXÉTICA, DA PROTECCIÓN DO AMBIENTE, DA SEGURIDADE E DAS CONDICIÓNDS DE TRABALLO, E DA CALIDADE E DO CONTROL E RASTREXABILIDADE DOS PRODUTOS DESEMBARCADOS DA PESCA, COFINANCIADOS POLO FONDO MARÍTIMO E DE PESCA (FEMP)

ANTECEDENTES DE FEITO

PRIMEIRO.- O 29 de outubro de 2021, a Directora Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro (P.D. Orde do 08.09.2017 (DOG 21.09.2017)), concedeu á Confraría de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro (NIF G27008820), a axuda solicitada para o proxecto colectivo (nº expediente PE209G-2021/08), financiado polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, na que se sinala que o prazo de execución e xustificación remata o 15 de decembro de 2021.

SEGUNDO.-O 12 de novembro 2021, D. Domingo Rey Seijas en representación da Confraría de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro (NIF G27008820), solicitou a prorroga do prazo de execución e xustificación para o proxecto "*Actuacións nave de redes de Celeiro*" polo máximo tempo posible (abril 2022) en base a que:

".....En data 11 de novembro de 2021, a empresa que subministra o devandito material (TOYOTA MATERIAL HANDLING ESPAÑA, S.A.), informa que ante a imposibilidade de subministralo nos prazos establecidos, en virtude da situación mundial de falta de subministros e materias primas para a construcción da maquinaria, non pode cumplir os prazos de entrega iniciais, antes do remate do ano 2021, e polo tanto a empresa

CONSELLERÍA DO MAR
DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO

Rúa dos Irmandiños, s/n- Salgueiriños
15781 Santiago de Compostela
T. 981 546 176
cma.dxdesenvolvimento@xunta.gal



adxudicataria do proxecto (AGROFORESTAL ROUCO, SLU), non pode facer entrega en prazo da carretilla elevadora. Estima TOYOTA MATERIAL HANDLING ESPAÑA, S.A., que pode subministrala na semana 17 do 2022(mes de Abril), indicando tamén de que se mellora a actual situación faríase a entrega antes da data indicada....."

FUNDAMENTOS DE DEREITO

PRIMEIRO.- O artigo 32 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedimento Administrativo Común das Administracións Públicas (en diante, LPAC), establece que:

"1. A Administración, salvo precepto en contrario, poderá conceder de oficio ou a petición dos interesados, unha ampliación dos prazos establecidos, que non exceda da metade dos mesmos, se as circunstancias o aconsellan e con elo non se prexudican dereitos de terceiro. O acordo de ampliación deberá ser notificado aos interesados.

..."3. Tanto a petición dos interesados como a decisión sobre a ampliación deberán producirse, en todo caso, antes do vencimiento do prazo de que se trate. En ningún caso podrá ser obxecto de ampliación un prazo xa vencido. Os acordos sobre ampliación de prazos ou sobre a súa denegación non serán susceptibles de recurso, sen prexuízo do procedente contra a resolución que poña fin ao procedemento.

..."

SEGUNDO.- A Orde do 23 de xullo de 2021 pola que se establecen as bases reguladoras xerais e a convocatoria para o ano 2021 para a concesión, en réxime de concorrencia competitiva, de axudas para proxectos colectivos de modernización das infraestruturas dos portos pesqueiros, das lonxas ou establecementos autorizados para a primeira venda de produtos pesqueiros e dos lugares de desembarque, para a mellora da eficiencia enerxética, da protección do ambiente, da seguridade e das condicións de traballo e da calidade e do control e rastrexabilidade dos produtos desembarcados da pesca, cofinanciada polo Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP), dispón no seu artigo 26.5 que:

"No suposto de que a beneficiaria considere que non pode rematar o proxecto ou cumplir os compromisos dentro do prazo sinalado na resolución de concesión da axuda poderá, ata un mes antes de rematar o prazo de execución e xustificación, solicitar unha prórroga na que presente unha memoria onde se indique a situación actual do proxecto, o grao de realización da actividade subvencionada, as causas do atraso na execución e o novo cronograma de actuación.

No caso de que a prórroga sexa aprobada, non poderá exceder a metade do tempo inicialmente concedido. Para o cómputo do prazo de execución, terase por data de inicio da execución a data de solicitude."

CONSELLERÍA DO MAR
DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO

Rúa dos Irmandiños, s/n- Salgueiriños
15781 Santiago de Compostela
T. 981 546 176
cma.dxdesenvolvimento@xunta.gal



En base aos feitos e fundamentos expostos e tendo en conta que os retrasos na subministración dos investimentos que se fabrican baixo pedido débese á falta de subministración de materias primas para a fabricación de maquinaria a nivel mundial, causas estas alleas tanto ao beneficiario como aos provedores, no uso das facultades que me foron delegadas,

RESOLVO:

AMPLIAR ata o 21 de abril de 2022 o prazo de execución e xustificación da axuda ao proxecto colectivo "Actuacións nave de redes de Celeiro" expediente nº PE209G-2021/08, presentado pola Confraría de Pescadores Santiago Apóstol de Celeiro (NIF G27008820).

Santiago de Compostela

A Conselleira
P.D. Orde do 08.09.2017 (DOG 21.09.2017)
A directora xeral de Desenvolvemento Pesqueiro
Susana Rodríguez Carballo
Asinado electronicamente

Asinado por: RODRIGUEZ CARBALLO, SUSANA
Cargo: Directora Xeral
Data e hora: 14/12/2021 13:53:45

CVE: Inha42081
Verificación: <https://sede.xunta.gal/cve>

CONSELLERÍA DO MAR
DIRECCIÓN XERAL DE DESENVOLVEMENTO PESQUEIRO

Rúa dos Irmandiños, s/n- Salgueiriños
15781 Santiago de Compostela
T. 981 546 176
cma.dxdesenvolvimento@xunta.gal

